平成27年度遠軽地区広域組合工事等入札及び契約状況に関する公表
（平成27年5月19日入札分）

1.契約状況

工事（業務）名	平成27年度ごみ焼却施設給水管推進工事		
工事（業務）場所	遠軽地区広域組合管内（遠軽町向遠軽）		
工事（業務）種別	土木工事		
工事（業務）概要	推進工L=40m、立坑築造工一式、薬液注入工一式、DIP-GX管100φ布設工L=230m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
工期（着手）	契約締結の日から	工期（完成）	平成28年3月10日
契約年月日	平成27年6月2日	契約金額	68,256,000円
契約相手方の商号又は名称	株式会社　渡辺組 代表取締役　渡辺　博行		
契約相手方の住所	紋別郡遠軽町南町3丁目1		
第1回契約変更 変更年月日	平成27年8月7日	変更後契約金額	（増額）3,834,000円
第1回契約変更 変更内容	運搬土工を他工事残土利用からストックヤードより搬入に変更、立坑築造工鋼矢板打込み用建設機械運搬組立費の追加		
第1回契約変更 変更理由	運搬土工の変更は他工事の残土発生時期が本工事工程と合わないことが判明したため、建設機械運搬組立費の追加はクローラクレーン使用に伴い必要となったため		
第2回契約変更 変更年月日	平成27年12月7日	変更後契約金額	（増額）8,931,600円
第2回契約変更 変更内容	推進工(智乃橋区間)(L=40m)について土質に適合する機種に変更、(初音橋区間)(L=40m)を開削工法に変更し工期を91日間延長する		
第2回契約変更 変更理由	智乃橋区間の礫交土の礫粒径が当初設計と異なったため、初音橋区間の土質が当初想定岩盤と異なり推進工施工が不可能となったため		

2.入札経過及び結果

単位：円

入札執行年月日	平成27年5月19日	入札場所	遠軽町役場3階大会議室
予定価格	71,884,800	入札書比較価格	66,560,000
決定金額	68,256,000	最低制限価格	－

	指名業者(入札者)の商号又は名称	入札金額(1回目)	入札金額(2回目)	備考
1	株式会社管野組	64,900,000		
2	大同産業開発株式会社	64,700,000		
3	茶木建設株式会社	64,000,000		
4	株式会社渡辺組	63,200,000		落札
5	丹野工業株式会社	65,250,000		
6	佐藤工業株式会社	65,800,000		
7	日新工業株式会社	63,500,000		
8				
9				
10				

指名理由	遠軽地区広域組合財務規則第77条第3項により遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領土木工事A等級
随意契約を行った場合における契約相手方の選定理由	